



PALÁCIO DAS FLORES - CNPJ 08.181.562/0001-90
Rua Teônia Amaral, 290 - Centro - Florânia, RN. CEP 59335-000



Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN

BM 07

	Descrição	Quant. Orçada	Quant. Executada	% Executada	Valor Executado	Saldo Total	1ª Medição 06/09/2024	2ª Medição 22/10/2024	3ª Medição 13/11/2024	4ª Medição 02/12/2024	5ª Medição	6ª Medição	7ª Medição
1	RUA BRAZ HERMES DA SILVA					31.125,18	R\$ 31.125,18 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.353,14	R\$ 1.353,14 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
1.1.3	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019	6,0	6,0	100,0%	1.305,66	0,00	6,0 R\$ 1.305,66 100,00%						
1.1.4	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	316,55	316,55	100,0%	47,48	0,00	316,55 R\$ 47,48 100,00%						
1.2	PAVIMENTAÇÃO					29.148,64	R\$ 29.148,64 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	316,55	316,55	100,0%	25.270,18	0,00	316,55 R\$ 25.270,18 100,00%						
1.2.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	97,4	97,4	100,0%	3.878,46	0,00	97,4 R\$ 3.878,46 100,00%						
1.3	PINTURA					157,78	R\$ 157,78 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
1.3.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	97,4	97,4	100,0%	157,78	0,00	97,4 R\$ 157,78 100,00%						
1.4	DIVERSOS					465,61	R\$ 465,61 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
1.4.2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	2,0	2,0	100,0%	206,78	0,00	2,0 R\$ 206,78 100,00%						
1.4.2	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	0,36	0,36	100,0%	258,83	0,00	0,36 R\$ 258,83 100,00%						
2	RUA GENTIL FERNANDES DE ARAÚJO					37.568,36	R\$ 37.568,36 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					59,33	R\$ 59,33 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
2.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	0,0	0,0	0,0%	0,00	0,00							
2.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	395,58	395,58	100,0%	59,33	0,00	395,58 R\$ 59,33 100,00%						
2.2	PAVIMENTAÇÃO					36.829,81	R\$ 36.829,81 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
2.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	395,58	395,58	100,0%	31.579,15	0,00	395,58 R\$ 31.579,15 100,00%						

2.2.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	131,86	131,86	100,0%	5.250,66	0,00	131,86 R\$ 5.250,66 100,00%						
2.3	PINTURA					213,61	R\$ 213,61 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
2.3.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	131,86	131,86	100,0%	213,61	0,00	131,86 R\$ 213,61 100,00%						
2.4	DIVERSOS					465,61	R\$ 465,61 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
2.4.2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	2,0	2,0	100,0%	206,78	0,00	2,0 R\$ 206,78 100,00%						
2.4.2	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	0,36	0,36	100,0%	258,83	0,00	0,36 R\$ 258,83 100,00%						
3	RUA CLEMENTINO ARAÚJO					18.031,70	R\$ 18.031,70 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					26,16	R\$ 26,16 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
3.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	0,0	0,0	0,0%	0,00	0,00							
3.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	174,44	174,44	100,0%	26,16	0,00	174,44 R\$ 26,16 100,00%						
3.2	PAVIMENTAÇÃO					17.398,64	R\$ 17.398,64 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
3.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	174,44	174,44	100,0%	13.925,54	0,00	174,44 R\$ 13.925,54 100,00%						
3.2.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	87,22	87,22	100,0%	3.473,10	0,00	87,22 R\$ 3.473,10 100,00%						
3.3	PINTURA					141,29	R\$ 141,29 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
3.3.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	87,22	87,22	100,0%	141,29	0,00	87,22 R\$ 141,29 100,00%						
3.4	DIVERSOS					465,61	R\$ 465,61 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
3.4.2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	2,0	2,0	100,0%	206,78	0,00	2,0 R\$ 206,78 100,00%						
3.4.2	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	0,36	0,36	100,0%	258,83	0,00	0,36 R\$ 258,83 100,00%						
4	TRECHO DA RUA ELVIRA FREIRE					17.584,61	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 17.584,61 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					25,50	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 25,50 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
4.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	0,0	0,0	0,0%	0,00	0,00							
4.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	170,0	170,0	100,0%	25,50	0,00				170,0 R\$ 25,50 100,00%			
4.2	PAVIMENTAÇÃO					16.955,80	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 16.955,80 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%

4.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	170,0	170,0	100,0%	13.571,10	0,00				170,0 R\$ 13.571,10 100,00%			
4.2.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	85,0	85,0	100,0%	3.384,70	0,00				85,0 R\$ 3.384,70 100,00%			
4.3	PINTURA					137,70	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 137,70 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
4.3.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	85,0	85,0	100,0%	137,70	0,00				85,0 R\$ 137,70 100,00%			
4.4	DIVERSOS					465,61	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 465,61 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
4.4.2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	2,0	2,0	100,0%	206,78	0,00				2,0 R\$ 206,78 100,00%			
4.4.2	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	0,36	0,36	100,0%	258,83	0,00				0,36 R\$ 258,83 100,00%			
5	TRECHO DA RUA MANOEL BERTO DE MEDEIROS					32.509,15	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 32.509,15 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					51,24	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 51,24 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
5.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	0,0	0,0	0,0%	0,00	0,00							
5.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	341,64	341,64	100,0%	51,24	0,00				341,64 R\$ 51,24 100,00%			
5.2	PAVIMENTAÇÃO					31.807,82	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 31.807,82 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
5.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	341,64	341,64	100,0%	27.273,12	0,00				341,64 R\$ 27.273,12 100,00%			
5.2.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	113,88	113,88	100,0%	4.534,70	0,00				113,88 R\$ 4.534,70 100,00%			
5.3	PINTURA					184,48	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 184,48 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
5.3.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	113,88	113,88	100,0%	184,48	0,00				113,88 R\$ 184,48 100,00%			
5.4	DIVERSOS					465,61	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 465,61 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
5.4.2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	2,0	2,0	100,0%	206,78	0,00				2,0 R\$ 206,78 100,00%			
5.4.2	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	0,36	0,36	100,0%	258,83	0,00				0,36 R\$ 258,83 100,00%			
6	TRECHO DA TRAVESSA PROJETADA 01					17.899,59	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 17.899,59 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					25,96	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 25,96 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
6.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	0,0	0,0	0,0%	0,00	0,00							

6.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	173,12	173,12	100,0%	25,96	0,00		173,12 R\$ 25,96 100,00%					
6.2	PAVIMENTAÇÃO					17.267,77	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 17.267,77 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
6.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	173,12	173,12	100,0%	13.820,16	0,00		173,12 R\$ 13.820,16 100,00%					
6.2.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	86,58	86,58	100,0%	3.447,61	0,00		86,58 R\$ 3.447,61 100,00%					
6.3	PINTURA					140,25	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 140,25 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
6.3.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	86,58	86,58	100,0%	140,25	0,00		86,58 R\$ 140,25 100,00%					
6.4	DIVERSOS					465,61	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 465,61 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
6.4.2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	2,0	2,0	100,0%	206,78	0,00		2,0 R\$ 206,78 100,00%					
6.4.2	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	0,36	0,36	100,0%	258,83	0,00		0,36 R\$ 258,83 100,00%					
7	TRECHO DA TRAVESSA PROJETADA 02					27.129,53	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 27.129,53 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					41,42	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 41,42 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
7.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	0,0	0,0	0,0%	0,00	0,00							
7.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	276,15	276,15	100,0%	41,42	0,00		276,15 R\$ 41,42 100,00%					
7.2	PAVIMENTAÇÃO					26.443,56	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 26.443,56 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
7.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	276,15	276,1499999	100,0%	22.045,05	0,00		276,1499999 R\$ 22.045,05 100,00%					
7.2.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	110,46	110,4599999	100,0%	4.398,51	0,00		110,4599999 R\$ 4.398,51 100,00%					
7.3	PINTURA					178,94	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 178,94 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
7.3.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	110,46	110,46	100,0%	178,94	0,00		110,46 R\$ 178,94 100,00%					
7.4	DIVERSOS					465,61	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 465,61 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
7.4.2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	2,0	2,0	100,0%	206,78	0,00		2,0 R\$ 206,78 100,00%					
7.4.2	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	0,36	0,3599998	100,0%	258,83	0,00		0,3599998 R\$ 258,83 100,00%					
8	TRECHO DA RUA ABDIAS FIRMINO DOS SANTOS					51.493,39	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 51.493,39	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%

8.1	SERVIOS PRELIMINARES					79,25	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 79,25 100.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%
8.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	0,0	0,0	0,0%	0,00	0,00							
8.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	528,35	528,35	100,0%	79,25	0,00					528,35 R\$ 79,25 100.00%		
8.2	PAVIMENTAÇÃO					50.605,68	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 50.605,68 100.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%
8.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	528,35	528,35	100,0%	42.178,18	0,00					528,35 R\$ 42.178,18 100.00%		
8.2.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	211,64	211,64	100,0%	8.427,50	0,00					211,64 R\$ 8.427,50 100.00%		
8.3	PINTURA					342,85	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 342,85 100.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%
8.3.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	211,64	211,64	100,0%	342,85	0,00					211,64 R\$ 342,85 100.00%		
8.4	DIVERSOS					465,61	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 465,61 100.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%
8.4.2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	2,0	2,0	100,0%	206,78	0,00					2,0 R\$ 206,78 100.00%		
8.4.2	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	0,36	0,36	100,0%	258,83	0,00					0,36 R\$ 258,83 100.00%		
9	TRECHO FINAL DA RUA TOSCANO SOBRINHO					17.561,42	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 17.561,42 100.00%	R\$ 0,00 0.00%
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					27,08	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 27,08 100.00%	R\$ 0,00 0.00%
9.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	0,0	0,0	0,0%	0,00	0,00							
9.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	180,56	180,56	100,0%	27,08	0,00					180,56 R\$ 27,08 100.00%		
9.2	PAVIMENTAÇÃO					16.964,96	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 16.964,96 100.00%	R\$ 0,00 0.00%
9.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	180,56	180,56	100,0%	14.414,10	0,00					180,56 R\$ 14.414,10 100.00%		
9.2.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	64,06	64,06	100,0%	2.550,86	0,00					64,06 R\$ 2.550,86 100.00%		
9.3	PINTURA					103,77	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 103,77 100.00%	R\$ 0,00 0.00%
9.3.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	64,06	64,06	100,0%	103,77	0,00					64,06 R\$ 103,77 100.00%		
9.4	DIVERSOS					465,61	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 465,61 100.00%	R\$ 0,00 0.00%
9.4.2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	2,0	2,0	100,0%	206,78	0,00					2,0 R\$ 206,78 100.00%		

9.4.2	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	0,36	0,36	100,0%	258,83	0,00						0,36 R\$ 258,83 100,00%	
10	TRECHO LENILSON SILVA DE MEDEIROS					20.246,60	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 20.246,60 100.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					31,63	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 31,63 100.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%
10.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	0,0	0,0	0,0%	0,00	0,00							
10.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	210,9	210,9	100,0%	31,63	0,00			210,9 R\$ 31,63 100,00%				
10.2	PAVIMENTAÇÃO					19.635,48	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 19.635,48 100.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%
10.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	210,9	210,9	100,0%	16.836,14	0,00			210,9 R\$ 16.836,14 100,00%				
10.2.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	70,3	70,3	100,0%	2.799,34	0,00			70,3 R\$ 2.799,34 100,00%				
10.3	PINTURA					113,88	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 113,88 100.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%
10.3.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	70,3	70,3	100,0%	113,88	0,00			70,3 R\$ 113,88 100,00%				
10.4	DIVERSOS					465,61	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 465,61 100.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%
10.4.2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	2,0	2,0	100,0%	206,78	0,00			2,0 R\$ 206,78 100,00%				
10.4.2	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	0,36	0,36	100,0%	258,83	0,00			0,36 R\$ 258,83 100,00%				
11	RUA VINOCA TOSCANO					17.362,91	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 17.362,91 100.00%	R\$ 0,00 0.00%
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					26,25	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 26,25 100.00%	R\$ 0,00 0.00%
11.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	0,0	0,0	0,0%	0,00	0,00							
11.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	175,0	175,0	100,0%	26,25	0,00						175,0 R\$ 26,25 100,00%	
11.2	PAVIMENTAÇÃO					16.757,65	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 16.757,65 100.00%	R\$ 0,00 0.00%
11.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	175,0	175,0	100,0%	13.970,25	0,00						175,0 R\$ 13.970,25 100,00%	
11.2.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	70,0	70,0	100,0%	2.787,40	0,00						70,0 R\$ 2.787,40 100,00%	
11.3	PINTURA					113,40	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 113,40 100.00%	R\$ 0,00 0.00%
11.3.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	70,0	70,0	100,0%	113,40	0,00						70,0 R\$ 113,40 100,00%	
11.4	DIVERSOS					465,61	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 465,61 100.00%	R\$ 0,00 0.00%

11.4.2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	2,0	2,0	100,0%	206,78	0,00							2,0 R\$ 206,78 100,00%	
11.4.2	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	0,36	0,36	100,0%	258,83	0,00							0,36 R\$ 258,83 100,00%	
12	RUA SEVERINO JOSÉ DE SOUSA					14.563,61	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 14.563,61 100,00%	
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					21,00	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 21,00 100,00%	
12.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	0,0	0,0	0,0%	0,00	0,00								
12.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	140,0	140,0	100,0%	21,00	0,00							140,0 R\$ 21,00 100,00%	
12.2	PAVIMENTAÇÃO					13.963,60	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 13.963,60 100,00%	
12.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	140,0	140,0	100,0%	11.176,20	0,00							140,0 R\$ 11.176,20 100,00%	
12.2.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	70,0	70,0	100,0%	2.787,40	0,00							70,0 R\$ 2.787,40 100,00%	
12.3	PINTURA					113,40	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 113,40 100,00%	
12.3.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	70,0	70,0	100,0%	113,40	0,00							70,0 R\$ 113,40 100,00%	
12.4	DIVERSOS					465,61	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 465,61 100,00%	
12.4.2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	2,0	2,0	100,0%	206,78	0,00							2,0 R\$ 206,78 100,00%	
12.4.2	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	0,36	0,36	100,0%	258,83	0,00							0,36 R\$ 258,83 100,00%	
13	RUA MARIA DAMATA DANTAS					9.913,95	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 9.913,95 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					14,14	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 14,14 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	
13.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	0,0	0,0	0,0%	0,00	0,00								
13.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	94,3	94,3	100,0%	14,14	0,00							94,3 R\$ 14,14 100,00%	
13.2	PAVIMENTAÇÃO					9.359,68	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 9.359,68 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	
13.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	94,3	94,3	100,0%	7.527,96	0,00							94,3 R\$ 7.527,96 100,00%	
13.2.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	46,0	46,0	100,0%	1.831,72	0,00							46,0 R\$ 1.831,72 100,00%	
13.3	PINTURA					74,52	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 74,52 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	

13.3.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	46,0	46,0	100,0%	74,52	0,00						46,0 R\$ 74,52 100,00%	
13.4	DIVERSOS					465,61	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 465,61 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
13.4.1	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	0,36	0,36	100,0%	258,83	0,00						0,36 R\$ 258,83 100,00%	
13.4.2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	2,0	2,0	100,0%	206,78	0,00						2,0 R\$ 206,78 100,00%	
Porcentagem Executada							27,71%	14,39%	16,86%	5,62%	16,45%	14,33%	4,65%
Valor Executado							R\$ 86.725,24	R\$ 45.029,12	R\$ 52.755,75	R\$ 17.584,61	R\$ 51.493,39	R\$ 44.838,28	R\$ 14.563,61
Porcentagem Executada Acumulada							27,71%	42,10%	58,95%	64,57%	81,02%	95,35%	100,00%
Valor Executado Acumulado							R\$ 86.725,23	R\$ 131.754,35	R\$ 184.510,10	R\$ 202.094,71	R\$ 253.588,10	R\$ 298.426,38	R\$ 312.989,99
Saldo Total													0,00

Documento assinado digitalmente

 EXPEDITO ARAUJO DE LIMA JUNIOR
Data: 19/03/2025 08:59:15-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

EXPEDITO ARAÚJO DE LIMA JÚNIOR
Engenheiro Civil
CREA 2115647947